

Протокол
общественной комиссии Троицкого сельсовета по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования Троицкий сельсовет
на 2018-2024 г.г.»

29.05.2020 г.

с. Троицкое

Дата и время проведения: 29 мая 2020 год, 11-00 часов (по местному времени).

Место проведения: Алтайский край, Троицкий район, с.Троицкое, ул. Комсомольская, 26, кабинет №5.

Общественная комиссия в составе:

Худышкин С.И., председатель общественной комиссии

Кох А.И., заместитель председателя общественной комиссии

Чумова Т.С., секретарь общественной комиссии

Члены комиссии: Евсеев В.В., Куркин В.В., Мальшин А.А., Ковалев О.В., Яковлева Н.А., Шушпанова В.П., Коновалова Г.Г. - отсутствует по уважительной причине (группа риска, карантин).

Итого 9 членов комиссии из 10 присутствуют. Кворум имеется, комиссия правомочна принять решение.

Слово председателя: Худышкина С.И.:

Уважаемые присутствующие, добрый день.

Предлагаемая повестка нашей работы на сегодня:

1. Доведение итогов аукциона, утверждение отчета.
2. Обсуждение работ по контракту.
3. Голосование, вынесение рекомендаций.

Регламент продолжительности проведения заседания комиссии не более 1 часа: по первому вопросу – 10 минут, по второму вопросу – 15 минут, по третьему вопросу – 15 минут.

Голосуем кто «за» прошу поднять руки: 9.

Кто «против»: нет.

Кто «воздержался»: нет. Принято единогласно.

1. По первому вопросу слово предоставляется, Кох А.И., заместителю общественной комиссии:

«24 апреля 2020 года был проведен электронный аукцион. 6 мая 2020 года был подписан Муниципальный контракт № 08172000003200037590001 на выполнение работ по благоустройству общественной территории Центрального стадиона по ул. Линейная, 46, с. Троицкое (1этап). Первоначальная цена контракта составляла согласно сметной документации – 4 476 719 руб. Снижение суммы контракта произошло на 16,50 %, цена контракта составила – 3 738 060,20 руб. Наименование подрядчика с которым заключили контракт - Общество с ограниченной ответственностью

«Сибирская строительная компания», директор Торосян Арарат Ашотович. Срок исполнения муниципального контракта – 20 июля 2020 года».

Чумова Т.С., секретарь общественной комиссии: «Минстрой АК выставляет на каждый год обязательства (в ГИС ЖКХ) по программе Формирование комфортной городской среды, среди которых отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды за май 2020 г. Этот отчет у нас ежемесячный, просим вас утвердить его. В нем за май 2020 г. прописано, что у нас один контракт на общественную территорию, сумма по контракту 3 738,06 тыс. руб. Инвентаризация проведена на территории Троицкого сельсовета.

2. По второму вопросу слушаем Чумову Т.С., секретаря общественной комиссии:

«Согласно проектно-сметной документации по объекту благоустройства общественной территории Центрального стадиона по ул. Линейная, 46, с. Троицкое (1этап) в 2020 году предстоят следующие виды работ:

- демонтажные работы асфальтобетонного покрытия на беговой дорожке и площадке около «Старта»,
- устройство асфальтобетонного покрытия беговой дорожки, устройство наливного резино - полимерного покрытия на «стометровке»,
- устройство волейбольной площадки с устройством наливного резино - полимерного покрытия,
- устройство площадки воркаута с модульным покрытием,
- устройство площадки с тренажерами под навесом,
- устройство щита для игры в «городки»,
- устройство газона на части демонтируемой площадки около «Старта»
- установка МАФов на площадках для воркаута и тренажеров.

Работы по контракту начаты, подрядчик заехал на объект и приступил к работам.

Мы заключили договор с АКУП «Алтайстройзаказчик» на проведение строительного контроля в рамках данного контракта на два раздела сметы: раздел №2 (устройство асфальтобетонной площадки – беговая дорожка) и раздел №3 (устройство волейбольной площадки), т.к. будет много скрытых работ и большие объемы. Сумма за их услуги составит – 35 245,74 руб., оплачивается, будет из местного бюджета.

Сумма денежных средств по Соглашению с Краем и прописанная в муниципальной программе составляет – 4 040 404,05 руб. Из них: 3 960 000,00 рублей – федеральный бюджет, 40 00 рублей - краевой бюджет, 40 404,05 рублей - местный бюджет.

Контракт заключен на сумму – 3 738 060,20 рублей. У нас образовалась экономия в сумме – 302343,85 руб. По условиям муниципального контракта при необходимости и обосновании (в обязательном порядке) можно увеличивать цену контракта на 10%. Как показывает практика проведения строительных работ, в большинстве случаев получается при проведении земляных работ, асфальтобетонных расхождении со сметной документацией в объемах проводимых работ. Либо меньше чем в смете заложено, либо

увеличение. На данный момент уже появились непредвиденные обстоятельства: при снятии асфальтобетонного полотна беговой дорожки в районе хоккейной коробки грунт оказался – мокрым, проваливался. Пришлось снимать грунт на глубину 80 см. шириной 4 м. на протяженность дорожки – 47 м. и на 30 см. шириной 4 м. на протяженность беговой дорожки – 30 м. Потом завозить песок и уплотнять его. Без данных видов дополнительных работ нельзя было производить дальнейшие работы. А эти объемы соответственно не были заложены в сметной документации. Поэтому предлагаю пока сумму экономии, не распределять на какие либо еще дополнительные виды работ, а подождать завершения земляных работ и снятия геодезических данных по беговой дорожке, т.к. там наибольший объем. Еще дополнительно было решено проложить под беговой дорожкой «Геотекстиль», т.к. он не был предусмотрен в ПСД, но как показывает практика, он необходим, чтобы защитить от прорастания травы между «поребриком» и асфальтовым и резиновым покрытием. Данный вид работ по сметной документации предусмотрен на площадке для воркаута, расценка проверенна РЦЦС, её мы и будем применять.

На данный момент у меня вся информация. Если есть вопросы, задавайте.».

Выступила Шушпанова В.П.: «Я предлагаю согласиться с предложениями Администрации Троицкого сельсовета, т.к. действительно нужно закончить земляные работы и тогда видно будет по произведенным объемам останется у нас экономия или нет. Если экономия будет у нас еще есть время рационально ее использовать.».

Выступил Куркин В.В.: «По вопросу прокладки «Геотекстиля» на беговой дорожке считаю это необходимым, т.к. мы уже столкнулись с этой проблемой и лучше перестраховаться и сделать надежнее. Что происходило с грунтом возле хоккейной коробки, я видел. Там действительно, чтобы продолжить работы, необходимо было сделать выемку грунта и завоз, и трамбовку сухого грунта и щебня. Иначе бы дорожка у нас полопалась после первой же зимовки. Предложения поддерживаю.».

Чумова Т.С.: «Во время исполнения контракта, мы с вами еще не раз соберемся и обсудим все возникающие вопросы и ход работ по контракту».

3. По третьему вопросу слушали:

Худышкина С.И., председателя общественной комиссии:


«Подведем итоги нашего заседания комиссии: Контракт на «общественной территории Центрального стадиона по ул. Линейная, 46, с. Троицкое (1этап)» заключен, подрядчик приступил к работам. У нас осталась экономия средств и нужно рационально их использовать. Администрация Троицкого сельсовета вынесла предложения, мы их с вами обсудили. Прошу проголосовать по данному предложению:

«за» - 9, «против» -0, «воздержался» - 0.

По вопросу утверждения отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды за май 2020 г. Прошу проголосовать:

«за» - 9, «против» -0, «воздержался» - 0.

Рекомендовать главе Администрации Троицкого сельсовета производить работы согласно проектно-сметной документации, все расхождения или изменения фиксировать.

Председатель общественной комиссии  Худышкин С.И.

Протокол вела секретарь
общественной комиссии

 Чумова Т.С.