

Протокол
общественной комиссии Троицкого сельсовета по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования Троицкий сельсовет
на 2018-2024 г.г.»

31.07.2020 г.

с. Троицкое

Дата и время проведения: 31 июля 2020 год, 10-00 часов (по местному времени).

Место проведения: Алтайский край, Троицкий район, с.Троицкое, ул. Комсомольская, 26, кабинет № 5.

Организатор общественных обсуждений: Администрация Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края.

Общественная комиссия в составе:

Худышкин С.И., председатель общественной комиссии

Кох А.И., заместитель председателя общественной комиссии

Чумова Т.С., секретарь общественной комиссии

Члены комиссии: Евсеев В.В. - отсутствует по уважительной причине (выезд на работу), Куркин В.В., Мальшин А.А., Ковалев О.В., Яковлева Н.А., Шушпанова В.П., Коновалова Г.Г.

Итого 9 членов комиссии из 10 присутствуют. Кворум имеется, комиссия правомочна принять решение.

Слово председателя: Худышкина С.И.:

Уважаемые присутствующие, добрый день.

Предлагаемая повестка нашей работы на сегодня:

1. Обсуждение выполнения работ по контракту.
2. Голосование, вынесение рекомендаций.
3. Отчет о проделанной работе по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за июль 2020 г.

Регламент продолжительности проведения заседания комиссии не более 1 часа: по первому вопросу – 30 минут, по второму вопросу – 15 минут, по третьему вопросу – 10 минут.

Голосуем кто «за» прошу поднять руки: 9.

Кто «против»: нет.

Кто «воздержался»: нет. Принято единогласно.

1. По первому вопросу слушали:

Чумову Т.С., секретаря общественной комиссии: «6 мая 2020 года был подписан Муниципальный контракт № 08172000003200037590001 на выполнение работ по благоустройству общественной территории Центрального стадиона по ул. Линейная, 46, с. Троицкое (1этап). Первоначальная цена контракта составляла согласно сметной документации – 4 476 719 руб. Снижение суммы контракта произошло на 16,50 %, цена контракта составила – 3 738 060,20 руб. Наименование подрядчика с которым

заключили контракт - Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская строительная компания», директор Торосян Арарат Ашотович. Срок исполнения муниципального контракта – 20 июля 2020 года.

На прошлых заседаниях мы с Вами обсуждали, что у нас выявились непредвиденные обстоятельства при проведении работ, а именно:

- при снятии асфальтобетонного полотна беговой дорожки в районе хоккейной коробки грунт оказался – мокрым, проваливался. Пришлось снимать грунт на глубину 80 см. шириной 4 м. на протяженность дорожки – 47 м. и на 30 см. шириной 4 м. на протяженность беговой дорожки - 30 м. Потом завозить песок, гравий и уплотнять его. Соответственно в смету добавились работы по демонтажу – 186 куб.м.

- при демонтаже асфальтового полотна беговой дорожки, пришлось снимать больше грунта и подложки, в смете не были учтены земляные работы для установки «поребрика», объем демонтажных работ увеличился- 164 куб.м.

- соответственно добавились объемы песка и щебня и работы по его устройству – 282 куб.м. и 76 куб. м. соответственно.

- дополнительно было решено проложить под беговой дорожкой «Геотекстиль», т.к. он не был предусмотрен в ПСД, мы с Вами это согласовывали на прошлом заседании. Добавили в смету 1800 кв.м. текстиля «Геоспана» и его устройство.

- при устройстве беговой дорожки, волейбольной площадки, площадки под воркаут, площадки под тренажеры произошло увеличение «поребрика» на 15 шт., когда фактически пересчитали его, добавили соответственно в смету и работы по его монтажу, материалы. По смете у нас было – 892 «поребрика», фактически – 907 шт.

- при устройстве резино - полимерного покрытия на беговой дорожке, для удобства спортсменов было увеличено количество резины на 6 кв.м., фактически получилась беговая дорожка -105 м. длиной на 4 м. шириной.

- при устройстве щита для игры в городки, добавили 0,65 куб.м. древесины, по настоянию спортсменов, которые занимаются этим видом спорта. Была немного изменена конструкция щита.

Все выше перечисленные работы у нас добавились в смету.

По ходу работ, когда была проведена заключительная геодезическая съемка по беговой дорожке, объем работ у нас получился - 1461 кв.м., по смете было 1464 кв.м., соответственно у нас из сметы произошло исключение 3 кв.м. асфальтобетонного устройства и всех остальных работ по его устройству.

На площадке с уличными тренажерами было заложено 10 тренажеров, но при монтаже тренажеров 1 тренажер не было возможности установить, не проходил по нормам установки и мы его исключили, подрядчик сдал его на завод. Там у нас осталось 9 тренажеров. Исключили тренажер - Романа 207.08.02 Брусья (и исключили работы по его монтажу), т.к. брусья у нас есть на площадке под воркаут.

В связи с тем, что мы немного изменили конструкцию щита для игры в городки, у нас убавился пергамин (резина для обшивки деревянных щитов)

на 7 кв.м. и работы по его устройству тоже уменьшились, соответственно в смету были внесены изменения в сторону уменьшения.

В связи с тем, что на следующий год мы планируем, провести работы по второму этапу благоустройства стадиона, где у нас заложена площадка для пляжного волейбола, мы исключили из сметы устройство газона, который был предусмотрен в этом месте. Соответственно мы исключили из сметы – устройство газона площадью 566 кв.м. и смеси газонные -11,32 кг.

По суммам сложилась следующая ситуация:

на аукцион мы выставляли контракт с начальной ценой – 4 476 719 руб., после понижения на аукционе сумма контракта составила – 3 738 060,20 руб. После завершения работ по контракту сумма контракта составила – 4 070 231, 20 руб., с учетом Сметы исключить-добавить – 332 171 руб., т.е. мы уложились в 10% (максимально возможная сумма увеличения - 373 806, 02 руб.) от стоимости работ, что было возможным по контракту.

Все этапы работ контролировались АКУП «Алтайстройзаказчик», специализированной фирмой, производящей такие работы. Смета исключить-добавить проверялась специалистами данной организации, расценки все брались из нашей сметы первоначальной, которая была проверена в РЦС.

Земляные работы по восстановлению земельного полотна, сельсовет производил собственными силами, т.к. они не были заложены в ПСД. Для этого мы привлекали волонтеров, организовывали субботник и наши разнорабочие и техника в виде трактора также трудились на Центральном стадионе. Завоз песка и грунта был с привлечением нанятого транспорта.

Контракт у нас был до 20 июля 2020 года, подрядчик на данное число не успел выполнить работы по устройству площадки для воркаута - не установил там тренажеры и модульное покрытие. Соответственно Акт о приемке выполненной работы (КС-2) был подписан за минусом этих позиций, сумма по подписанному акту составила – 3 704 629, 18 руб., эти средства были перечислены подрядчику».

2. По второму вопросу: Худышкин С.И.: есть вопросы к докладчику? Вопросов нет. Выносим на голосование «Принятие информации о ходе подведения итогов по исполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 г.г.» в 2020 году к сведению».

Кто «за» - 9, кто «против» - 0, кто «воздержался» - 0.

Рекомендации Администрации Троицкого сельсовета: продолжить работы по реализации муниципального контракта до полного исполнения работ подрядчиком.»

3. По третьему вопросу слово предоставляется Чумовой Т.С., секретарю общественной комиссии: «Минстрой АК выставляет на каждый год обязательства (в ГИС ЖКХ) по программе Формирование комфортной городской среды, среди которых отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды за июль 2020 г. Этот отчет у нас ежемесячный, просим вас утвердить его. В нем за июль 2020 г. прописано, что у нас контракт заключен. Сумма контракта составляет –

3 738,0602 тыс. руб. Контракт у нас до 20 июля 2020 года, подрядчик на данное число не успел выполнить работы по устройству площадки для воркаута - не установил там тренажеры и модульное покрытие. Соответственно Акт о приемке выполненных работ (КС-2) был подписан за минусом этих позиций, сумма по подписанному акту составила – 3 704 629, 18 руб., эти средства были перечислены подрядчику.

Инвентаризация проведена на территории Троицкого сельсовета.


Худышкин С.И.:

Кто «за» прошу поднять руки: 9.

Кто «против»: нет.

Кто «воздержался»: нет. Принято единогласно.

Председатель общественной
комиссии



Худышкин С.И.

Протокол вела секретарь
общественной комиссии



Чумова Т.С.