

Протокол №4
общественной комиссии Троицкого сельсовета по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования Троицкий сельсовет
на 2018-2024 г.г.»

29.07.2019 г.

с. Троицкое

Присутствовали:

Худышкин С.И., председатель общественной комиссии

Кох А.И., заместитель председателя общественной комиссии

Чумова Т.С., секретарь общественной комиссии

Члены комиссии: Евсеев В.В., Куркин В.В., Мальшин А.А., Ковалев О.В., Яковлева Н.А., Шушпанова В.П., Коновалова Г.Г.

Повестка дня:

1. Обсуждение выполнения работ по контракту.
2. Вынесение рекомендаций.

1. По первому вопросу слушали:

Чумову Т.С., секретаря общественной комиссии: «Работы по контракту продолжаются. Подрядчик выполнил первый этап работ около РДК (ул.Комсомольская, 16а). И сейчас приступил ко второму этапу: лестничный сход на центральной площади и установка уличной сцены. В ходе выполнения работ выявилось расхождение фактических объемов и объемов заложенных в сметной документации. Подрядчик сделал топосъемку территории около РДК, где расположены дорожки и выяснилось, что там кв.м. асфальты увеличиваются. В смете также был заложен щебень на частичную подсыпку подстилающего покрытия под асфальт, т.к. планировалось уложить асфальтовое покрытие по старому существующему. Но в ходе работ при частичном снятии асфальта выяснилось, что старое покрытие сильно разрушается, плюс ко всему большие перепады по уровню и подсыпка щебеночным основанием необходима под все асфальтовым покрытием, а не частичное как планировалось изначально. В связи с этим, согласно заключенного муниципального контракта допускается увеличение цены контракта на 10% на скрытые и не учтенные дополнительно виды работы. Смета на 10% составлена в ценах и расценках сметы прилагаемой к основному контракту. В связи с этим у нас произошло увеличение цены контракта на 10%, что обоснованно и допустимо по законодательству. Подписано дополнительное соглашение с подрядчиком и сумма контракта на данный момент составляет – 2 628 271,5 рублей.

При начале ремонтных работ по второму этапу, так же у нас выявляются расхождения со сметой:

1. При начале работ по подливке подпорных стенок выяснилось, что старые стены разрушены более чем предполагалось.
2. Не был заложен в смету «поребрик» который будет обрамлять газон вокруг асфальта.

3. Допущено в смете упущение по двухуровневым клумбам: расценка заложена одну клумбу, а предполагается две и в смете в описании указано две.

4. В сметной документации оказалось заложено большее количество плитки для облицовки подпорных стен, чем требуется.

5. При частичном демонтаже существующего покрытия на лестничном сходе, оказался большой перепад уровней степеней. Если укладывать тротуарную плитку, как и планировалось, под нее необходимо заливать цементное основание, получаться слишком высокие ступени. Решено было (с участием представителя Стройконтроля) заменить часть плитки на асфальтовое покрытие.

6. В ходе заказа уличной сцены (по смете взята по прайсу, в определенной фирме), выяснилось, что фирма уже не изготавливает сценические комплексы (делали нам коммерческое предложение в 2018 году), пришлось искать новую фирму, и пересмотрели конфигурацию сцены (учли пожелания работников культуры, которым выступать на данной сцене).

В связи со всем вышесказанным нам приходится в рабочем порядке пересматривать сметную документацию, по согласованию с Подрядчиком, с представителем строительного контроля. Согласовывать виды работ, которые мы можем исключить из сметной документации (часть которых будем делать за счет своих денег и своими силами), и которые нам жизненно необходимо добавить в сметную документацию. Сметная документация по видам работ «Исключить-добавить» будет проверена в АКУП «Алтайстройзаказчик» с которым у нас заключен контракт на оказание услуг по строительного контроля и согласована с подрядчиком. Сметная документация так же будет выполнена в расценках основной сметы. Все будет оформлено документально, надлежащим образом.

Дополнительно заключены следующие договора:

1. Договор от 01.07.2019 г. на асфальтирование дорожки к мемориалу сумма – 234 619 рублей.

2. Договор от 01.07.2019 г. на асфальтирование дорожки к площадке для молодоженов - 156 413 рублей.

3. Договор от 01.07.2019 г. на площадку для молодоженов – 172 847 рублей.

4. Договор от 03.06.2019 г. на покупку двух фонарей уличного освещения на сумму – 76 000 рублей.

Идут последние согласования по кованным МАФам на площадку для молодоженов.

Все договора у нас идут по суммам до 300 тыс.руб. и будут заключены на прямую с подрядчиками и поставщиками товаров, без проведения аукционов, что допускается по 44-ФЗ о закупках».

Худышкин С.И.: «Ну все озвученное это издержки ремонта старого... Даже когда новое проектируют и то иногда приходится вносить изменения в проект, т.к. когда начинают работы на местности, то выясняются «не


состыковки». Такое повсеместно встречается, это рабочие моменты я считаю. Предлагаю принять к сведению информацию, полученную от Администрации Троицкого сельсовета».

2. По второму вопросу выступил Худышкин С.И., председатель общественной комиссии: «Выносим на голосование «принятие информации о ходе проведения работ по исполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 г.г.» к сведению».

Кто «за» - 10, кто «против» - 0, кто «воздержался» - 0.



Рекомендации Администрации Троицкого сельсовета: далее проводить ремонтные работы, оформить всю необходимую документацию».

Председатель общественной комиссии  Худышкин С.И.

Заместитель председателя общественной комиссии  Кох А.И.

Протокол вела секретарь общественной комиссии  Чумова Т.С.

Члены комиссии общественной комиссии:

 Евсеев В.В.,
 Куркин В.В.,
 Мальшин А.А.,
 Ковалев О.В.,
 Яковлева Н.А.,
 Шушпанова В.П.,
 Коновалова Г.Г.