

**Протокол
заседания общественной комиссии Троицкого сельсовета по обеспечению
реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования
Троицкий сельсовет на 2018-2024 г.г.»**

30.04.2021 г.

с. Троицкое

Дата и время проведения: 30 апреля 2021 год, 15-00 часов (по местному времени).

Место проведения: Алтайский край, Троицкий район, с.Троицкое, ул.Комсомольская, 26, каб. № 10.

Организатор общественных обсуждений: Администрация Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края.

Общественная комиссия в составе:

Худышкин С.И., председатель общественной комиссии

Кох А.И., заместитель председателя общественной комиссии

Чумова Т.С., секретарь общественной комиссии

Члены комиссии: Евсеев В.В. (отсутствует по уважительной причине - выезд на работу), Куркин В.В., Мальшин А.А., Ковалев О.В., Яковлева Н.А., Шушпанова В.П., Коновалова Г.Г.

Итого 9 членов комиссии из 10 присутствуют. Кворум имеется, комиссия правомочна принять решение.

Слово председателя: Худышкина С.И.:

Уважаемые присутствующие, добрый день.

Предлагаемая повестка нашей работы на сегодня:

Отчет о проделанной работе по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» апрель 2021 г.

Регламент продолжительности проведения заседания комиссии не более 20-30 минут.

Голосуем кто «за» прошу поднять руки: 9.

Кто «против»: нет. Кто «воздержался»: нет. Принято единогласно.

Слово предоставляется Чумовой Т.С., секретарю общественной комиссии:

«В рамках нашей работы по благоустройству Центрального стадиона (2 этап) в этом год, как мы говорили на прошлом заседании был заключен муниципальный контракт от 29 марта 2021 г. с ООО «Сибпромаш» в лице директора Коротенко Алексея Викторовича, сумма контракта составила – 2 826 524 руб. 51 копейка, понижение изначальной цены составило 20.5%. Контракт заключен на срок до 10 июля 2021 г., на сегодняшнее число подрядчик еще не приступил к работам в связи с тем, что лежал снежный покров долго и земля еще мокрая. Обещаю приступить во второй декаде мая.

Мы с вами на прошлом заседании обсуждали дополнительные виды работ, которые хотели бы провести на стадионе. В рамках этого мы заключили 5 прямых договоров на общую сумму – 1170,472 тыс. руб., в том числе:

- договор на сумму – 568,850 тыс. руб. на демонтаж существующей асфальтовой дорожки, монтаж двух пешеходных дорожек от школы №2 и от ул.Линейной, ремонт существующих трибун;

- договор на монтаж освещения на стадионе на сумму – 339,164 тыс. руб.;

- договор на установку камер видеонаблюдения на сумму – 92,360 тыс. руб.
- договор на приобретение спортивного оборудования (баскетбольные щиты, кольца с сетками, сиденья на трибуны) – 115,098 тыс. руб.
- договор на приобретение МАФ (олимпийские кольца) на сумму – 55,00 тыс. руб.

Минстрой АК выставляет обязательства (в ГИС ЖКХ) по программе Формирование комфортной городской среды, среди которых отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской сред. Этот отчет у нас ежемесячный, просим вас утвердить его. В нем за апрель 2021 г. прописано, что у нас заключен один контракт который у нас проходил по торгам, согласно 44-ФЗ на сумму – 2 826,524 тыс. руб. и 5 прямых договоров на сумму – 1170,472 тыс. руб. Сметная стоимость до аукциона составляла - 3555,377 тыс. руб.

Планируемая стоимость согласно соглашения от 25.01.2021 г. пописанного с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края составляет – 4 040,404 тыс. руб. Инвентаризация дворовых и общественных территорий проведена: 6 общественных территорий и 18 дворовых.

Худышкин С.И., председатель общественной комиссии: «Есть вопросы к докладчику? Нет вопросов. Выносим на голосование: Принять к сведению проделанную работу по реализации программы, утвердить отчет за апрель 2021 года.

Кто «за» прошу поднять руки: 9

Кто «против»: нет.

Кто «воздержался»: нет. Принято единогласно.».

Председатель общественной комиссии



Худышкин С.И.

Протокол вела секретарь
общественной комиссии



Чумова Т.С.