

Протокол
заседания общественной комиссии Троицкого сельсовета по обеспечению
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования
Троицкий сельсовет»

29.08.2025 г.

с. Троицкое

Дата и время проведения: 29 августа 2025 год, 13-30 часов (по местному времени).

Место проведения: Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Комсомольская, 26, каб. №10.

Общественная комиссия в составе:

Куркин В.В., председатель общественной комиссии

Полякова А.В., заместитель председателя общественной комиссии

Чумова Т.С., секретарь общественной комиссии

Члены комиссии: Члены комиссии: Овчинникова О.С., Калашников А.Н., Мальшин А.А., Ковалев О.В., Яковлева Н.А., Шушпанова В.П., Шанин А.М. Итого 10 членов комиссии из 10 присутствуют. Кворум имеется, комиссия правомочна принять решение.

Слово председателя: Куркина В.В.:

Уважаемые присутствующие, добрый день.

Предлагаемая повестка нашей работы на сегодня:

Отчет о проделанной работе по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет» за август 2025 г.

Регламент продолжительности проведения заседания комиссии не более 15-20 минут.

Голосуем кто «за» прошу поднять руки: 10.

Кто «против»: нет. Кто «воздержался»: нет. Принято единогласно.

1. Чумова Т.С., секретарь общественной комиссии:

«На объекте «Привокзальная площадь» работы завершены.

На объекте «Сквер возле центральной больницы» по прямому договору (апрель 2025 г.), заключенному с ООО «ССК» работы выполнены. Подрядчик шел с отставанием от плана-графика, не выполнил работы по контракту вовремя. Ему насчитали пени в соответствии с действующим законодательством и выставили требование.

У нас остались работы по установке видеонаблюдения, которые частично уже выполнены. Срок по завершению работ -15 сентября 2025 г.

На остаток средств 08 августа 2025 г. был заключен договор с ООО «АЛТАМАСТЕР ПК» на установку двух пергол-навесов для лавочек и качалки-балансира, сумма договора -366 254,94 руб., срок исполнения контракта -20 сентября 2025 г.».


Куркин В.В., председатель общественной комиссии: «Есть вопросы к докладчику? Выносим на голосование: Принять к сведению проделанную работу по реализации программы, утвердить отчет за август 2025 года.

Кто «за» прошу поднять руки: 10

Кто «против»: нет.

Кто «воздержался»: нет. Принято единогласно.

Председатель общественной комиссии
Протокол вела секретарь
общественной комиссии

 Куркин В.В.
 Чумова Т.С.