

Протокол
заседания общественной комиссии Троицкого сельсовета по обеспечению
реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования
Троицкий сельсовет на 2018-2024 г.г.»

04.03.2022 г.

с. Троицкое

Дата и время проведения: 04 марта 2022 год, 10-00 часов (по местному времени).

Место проведения: Алтайский край, Троицкий район, с.Троицкое, ул.Комсомольская, 26, каб. № 5.

Общественная комиссия в составе:

Худышкин С.И., председатель общественной комиссии

Кох А.И., заместитель председателя общественной комиссии

Чумова Т.С., секретарь общественной комиссии

Члены комиссии: Евсеев В.В. (отсутствует), Куркин В.В., Мальшин А.А., Ковалев О.В., Яковлева Н.А., Шушпанова В.П., Коновалова Г.Г. (отсутствует). Итого 8 членов комиссии из 10 присутствуют. Кворум имеется, комиссия правомочна принять решение.

Слово председателя: Худышкина С.И.:

Уважаемые присутствующие, добрый день.

Предлагаемая повестка нашей работы на сегодня:

1. Отчет о проделанной работе по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за февраль 2022 г.

Регламент продолжительности проведения заседания комиссии не более 20-30 минут.

Голосуем кто «за» прошу поднять руки: 8.

Кто «против»: нет. Кто «воздержался»: нет. Принято единогласно.

1. Чумова Т.С., секретарь общественной комиссии:

«Планируемая стоимость работ по благоустройству, согласно Соглашения от 25.01.2022 г. пописанного с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края составляет – 4 040,404 тыс. руб. на 2022 год за минусом суммы контракта у нас остается - 566 410, 96 руб.

Основной контракт от 22.11.2021 г. который у нас проходил по торгам, согласно 44-ФЗ на сумму – 3473,993 тыс. руб. (Сметная стоимость до аукциона составляла – 3676,183 тыс. руб.) заключен с ООО «СтройАрт».

Согласно разработанному эскизному проекту нам необходимо установить освещение на благоустраиваемой территории. Сметная документация была выполнена.

В феврале 2022 г. было заключено три прямых договора на остаток суммы по нашей программе:

- договор от 17.02.2022 г. с ООО «Прометей» на сумму 194 488 рублей 80 копеек на работы по освещению зоны отдыха по ул.Новоселов – доставка и монтаж четырех железобетонных опор освещения и автономных светильников с батареями.

- договор с ООО «СтройАрт» на поставку и установку (монтаж) дополнительного оборудования на зону отдыха по ул.Новоселов: лавочка, две урны, три уличных спортивных (силовых) тренажера на сумму – 348 722 рубля 16 копеек.

- договор от 28.02.2022 г. с ИП Малюков Д.В. на поставку материалов для обустройства уличного туалета (кольца ЖБИ для канализационного слива, крышка ЖБИ для канализационного слива, конструкция уличного туалета) на сумму 23 200 рублей.

Ранее мы хотели выполнить лотки для слива талых вод, но еще раз посмотрев на местности, проконсультировавшись с различными специалистами и учитывая все мнения, пришли к выводу, о нецелесообразности в этих работах. Было принято решение нарезать водоотводной кювет в грунте. А на оставшуюся сумму экономии приобрести дополнительное оборудование на зону отдыха, что будет более рационально.

Минстрой АК выставляет обязательства (в ГИС ЖКХ) по программе Формирование комфортной городской среды, среди которых отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды. Этот отчет у нас ежемесячный, просим вас утвердить его. В нем прописаны все заключенные договора и суммы по ним.

Инвентаризация дворовых и общественных территорий проведена: 6 общественных территорий и 18 дворовых.

Худышкин С.И., председатель общественной комиссии: «Есть вопросы к докладчику? Выносим на голосование: Принять к сведению проделанную работу по реализации программы, утвердить отчет за февраль 2022 года.

Кто «за» прошу поднять руки: 8

Кто «против»: нет.

Кто «воздержался»: нет. Принято единогласно.

Председатель общественной комиссии


Худышкин С.И.

Протокол вела секретарь
общественной комиссии


Чумова Т.С